



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: VANEGAS

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                      | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 2025-2079 | VANEGAS / APOYO A GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE DESPENSA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL | 310,000.00 | 0.00 | 0.00    | 310,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 30-07-2025 / 31-12-2025 | 0.00 % | 0.00 %     | 775 PERSONA   | 775.00 DESPENSA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA VII SESION ORDINARIA DEL DIA 30 JULIO 2025                              |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |                        |                         |        |            |               |                 |           |              |                            |               |                  |
|           |                                                                                                              | 310,000.00 | 0.00 | 0.00    | 310,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |        |            |               |                 |           |              |                            |               |                  |

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                        | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas                          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------------------|
| 2025-378 | VANEGAS / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                                            | 1,530,000.00 | 0.00 | 0.00    | 1,530,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 09-04-2025 / 31-12-2025 | 44.00 % | 44.00 %    | 7,557 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | CFE         | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y TODA LA RED PUBLICA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |            |               |                                |           |              |             |               |                  |
|          |                                                                                                                | 1,530,000.00 | 0.00 | 0.00    | 1,530,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |         |            |               |                                |           |              |             |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                   | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-404 | VANEGAS / ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDADES DE VANEGAS S.L.P.                                                                                                                                                 | 179,190.00 | 0.00 | 0.00    | 179,190.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 13-06-2025 / 13-09-2025 | 83.00 % | 83.00 %    | 550 PERSONA   | 1.00 PIPA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SAUL ALEJANDRO RIVERA CARDONA | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025. LOCALIDADES: LA BORREGA, EL CHAPARRAL (ANEXO ZARAGOZA), LA PINTA, CERRITOS DE MARIA PENA, NORIA DEL 5, LA TRUEBA, LA PUNTA, CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA, LA BORREGA |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |            |               |           |           |              |                               |               |                  |
|          | OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR LOCALIDADES BENEFICIADAS, MODALIDAD CONTRATO - Comentarios: ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS                                                                                   |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |            |               |           |           |              |                               |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 179,190.00 | 0.00 | 0.00    | 179,190.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |         |            |               |           |           |              |                               |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                            | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 2025-410  | EL GALLO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO                   | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 28-05-2025 / 31-12-2025 | 0.00 % | 0.00 %     | 220 PERSONA   | 565.00 LINEAL         | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025                 |            |      |            |      |                 |                 |         |               |       |                        |                         |        |            |               |                       |           |              |                            |               |                  |
| 2025-1916 | EL SALTO COLORADO / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN EL SALTO COLORADO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO               | 30-07-2025 / 31-12-2025 | 0.00 % | 0.00 %     | 237 PERSONA   | 2,628.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO            | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 7MA. SESIÓN ORDINARIA 30 DE JULIO DEL 2025.                   |            |      |            |      |                 |                 |         |               |       |                        |                         |        |            |               |                       |           |              |                            |               |                  |
|           |                                                                                                    | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |        |            |               |                       |           |              |                            |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE (GALERÍA FILTRANTE, TOMA DIRECTA Y/O CAJA COLECTORA CON CANAL DE LLAMADA)

| Obra     | Localidad / Descripcion                                                            | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 2025-417 | CUATRO MILPAS / CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA CUATRO MILPAS DE 30 X 30 X 3.0 MTS    | 1,280,000.00 | 0.00 | 1,280,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 28-05-2025 / 31-12-2025 | 0.00 % | 0.00 %     | 101 PERSONA   | 1.00 OBRA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025 |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |                        |                         |        |            |               |           |           |              |                            |               |                  |
|          |                                                                                    | 1,280,000.00 | 0.00 | 1,280,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |        |            |               |           |           |              |                            |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

| Obra      | Localidad / Descripcion                                                                                                                               | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                  | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-400  | HUERTECILLAS / PERFORACIÓN (150MTS), ADEMADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO LA LOCALIDAD DE HUERTECILLAS, VANEGAS S.L.P.                                      | 1,174,700.60 | 0.00 | 1,174,700.60 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 09-04-2025 / 31-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 334 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS   | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025                                                                           |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |                        |                         |          |            |               |           |           |              |                              |               |                  |
| 2025-395  | LA PINTA / PERFORACIÓN (100MTS), ADEMADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LA PINTA, VANEGAS S.L.P.                                           | 1,012,594.96 | 0.00 | 1,012,594.96 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO               | 19-06-2025 / 18-07-2025 | 70.00 %  | 52.00 %    | 239 PERSONA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. ISRAEL HERNÁNDEZ GARCÍA | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025 SE ADQUIRIO LA PERFORACION DE UN POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PINTA |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |                        |                         |          |            |               |           |           |              |                              |               |                  |
| 2025-1914 | MARIA PEÑA / PERFORACION Y ADEME DE 200.00 M.L. DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE MARÍA PEÑA, VANEGAS, S.L.P.                            | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO               | 30-07-2025 / 31-12-2025 | 0.00 %   | 0.00 %     | 16 PERSONA    | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS   | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 7MA. SESIÓN ORDINARIA 30 DE JULIO DEL 2025.                                                                      |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |                        |                         |          |            |               |           |           |              |                              |               |                  |
|           |                                                                                                                                                       | 3,387,295.56 | 0.00 | 3,387,295.56 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |          |            |               |           |           |              |                              |               |                  |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:PLANTA POTABILIZADORA

| Obra      | Localidad / Descripcion                                                                                          | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista     | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| 2025-1915 | EL SALADO (ESTACIÓN EL SALADO)/ EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN LOCALIDAD DE EL SALADO, VANEGAS, S.L.P. | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 30-07-2025 / 31-12-2025 | 0.00 % | 0.00 %     | 207 PERSONA   | 1.00 LOTE DE EQUIPO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 7MA. SESIÓN ORDINARIA 30 DE JULIO DEL 2025.                                 |            |      |            |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |        |            |               |                     |           |              |                 |               |                  |
|           |                                                                                                                  | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                     |           |              |                 |               |                  |

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

| Obra     | Localidad / Descripcion                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL     | FISE | FAISMUN | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                     | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-382 | VANEGAS / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES BEISBOL PARA TORNEO ESTATAL 2025                                                                                                                                                                                                | 70,000.00 | 0.00 | 0.00    | 70,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 04-04-2025 / 19-04-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 30 PERSONA    | 30.00 UNIFORMES | ACCION    | AYUNTAMIENTO | LUCIANO DE JESUS SALLEGOS GOMEZ | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: Verificar las metas en relación con lo siguiente \$70,000.00/30= \$2,333.33 por uniforme - Comentarios: METAS (1 UNIFORME) |           |      |         |           |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |                 |           |              |                                 |               |                  |
| 2025-383 | VANEGAS / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA COPA VANEGAS 2025                                                                                                                                                                                                | 22,000.00 | 0.00 | 0.00    | 22,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 28-05-2025 / 09-06-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 26 PERSONA    | 26.00 UNIFORMES | ACCION    | AYUNTAMIENTO | MARIA DEL SOCORRO PAEZ GARCIA   | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: Verificar las metas en relación con lo siguiente \$20,000.00/26= \$769.23 por uniforme, modalidad contrato          |           |      |         |           |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |                 |           |              |                                 |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92,000.00 | 0.00 | 0.00    | 92,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |                 |           |              |                                 |               |                  |

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

| Obra     | Localidad / Descripcion                                                               | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas                             | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                            | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-380 | VANEGAS / REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL "MIGUEL HIDALGO" EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2,270,238.03 | 0.00 | 2,270,238.03 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 06-06-2025 / 04-08-2025 | 90.00 % | 59.00 %    | 2,284 PERSONA | 1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025           |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |            |               |                                   |           |              |                                        |               |                  |
|          |                                                                                       | 2,270,238.03 | 0.00 | 2,270,238.03 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |         |            |               |                                   |           |              |                                        |               |                  |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

| Obra     | Localidad / Descripcion                                                                                                                                          | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                   | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 2025-472 | VANEGAS / CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN PECUARIA: 2 GUARDAGANADOS EN LOCALIDADES DE EL GALLO Y SALITRILLOS.                                                        | 249,195.28 | 0.00 | 249,195.28 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 23-06-2025 / 06-08-2025 | 70.00 % | 0.00 %     | 275 PERSONA   | 2.00 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | SANDRA GRISEL QUIOZ VELÁZQUEZ | 0              | 0                 |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025 2 GUARDAGANADO 1 EN LA LOCALIDAD DEL GALLO Y 1 EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLOS |            |      |            |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |            |               |                     |           |              |                               |                |                   |
|          |                                                                                                                                                                  | 249,195.28 | 0.00 | 249,195.28 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |         |            |               |                     |           |              |                               |                |                   |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

| Obra     | Localidad / Descripcion                                                                                                                                                             | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas       | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista           | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 2025-454 | VANEGAS / MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LOCALIDADES SALTO COLORADO, NORIA DE JESUS, NORIA DE CEDROS, EL SALADO, EL TEPETATÉ. | 493,475.00 | 0.00 | 0.00    | 493,475.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 30-04-2025 / 31-12-2025 | 50.00 %  | 0.00 %     | 1,256 PERSONA | 153.00 OBRA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | AIDA RANGEL GARCIA    | 0              | 0                 |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 4A SESIÓN ORDINARIA DEL 30ABR2025<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto                                                             |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |             |           |              |                       |                |                   |
| 2025-463 | VANEGAS / MNATENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO EN LOCALIDADES DE: ZARAGOZA, VANEGAS DE ABAJO, LA PUNTA.                                  | 216,023.43 | 0.00 | 0.00    | 216,023.43 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 24-04-2025 / 08-05-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 1,256 PERSONA | 141.00 OBRA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | C. AIDA RANGEL GARCIA | 0              | 0                 |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Proyecto                                                        |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |             |           |              |                       |                |                   |
|          |                                                                                                                                                                                     | 709,498.43 | 0.00 | 0.00    | 709,498.43 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |             |           |              |                       |                |                   |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

| Obra      | Localidad / Descripcion                                                                                                                                              | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                    | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista     | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2025-1917 | VANEGAS / REHABILITACION INTEGRAL DEL BOULEVARD EMILIANO ZAPATA DEL TRAMO FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS MEDIANTE BACHEO, MEJORAMIENTO DE JARDINERAS Y ALUMBRADO. | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 30-07-2025 / 31-12-2025 | 0.00 % | 0.00 %     | 2,484 PERSONA | 19,547.20 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO | 0              | 0                 |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 7MA. SESIÓN ORDINARIA 30 DE JULIO DEL 2025.                                                                                     |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |        |            |               |                          |           |              |                 |                |                   |
|           |                                                                                                                                                                      | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |        |            |               |                          |           |              |                 |                |                   |

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

| Obra     | Localidad / Descripcion                                                                                                    | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                         | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| 2025-379 | VANEGAS / CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 EN ESC. PRIMARIA HEROE DE NACOZARI EN CABECERA MUNICIPAL | 1,941,747.56 | 0.00 | 1,941,747.56 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-07-2025 / 05-12-2025 | 30.00 % | 0.00 %     | 141 ALUMNO    | 2.00 AULA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | NG.FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | 0              | 0                 |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025                                                |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |            |               |           |           |              |                                     |                |                   |
|          |                                                                                                                            | 1,941,747.56 | 0.00 | 1,941,747.56 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |         |            |               |           |           |              |                                     |                |                   |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| Obra     | Localidad / Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # SIF AIS FISE | # SIF AIS FAISMUN |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|---------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| 2025-494 | VANEGAS / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA-GASTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                                                          | 216,301.54 | 0.00 | 0.00    | 216,301.54 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 09-04-2025 / 31-12-2025 | 43.00 % | 43.00 %    | 122 PERSONA   | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | MARTELEC    | 0              | 0                 |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1ER SESION EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025.ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |                          |                         |         |            |               |                     |           |              |             |                |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 216,301.54 | 0.00 | 0.00    | 216,301.54 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                          |                         |         |            |               |                     |           |              |             |                |                   |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                           | TOTAL     | FISE | FAISMUN   | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 2025-493 | VANEGAS / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO DE VIAS FERREAS CRUCERO BARRIO DE SANTIAGO. | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 09-04-2025 / 31-12-2025 | 0.00 % | 0.00 %     | 7,557 PERSONA | 1.00 VEHICULO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA 09 DE ABRIL DEL 2025                |           |      |           |      |                 |                 |         |               |       |                        |                         |        |            |               |               |           |              |                            |               |                  |
|          |                                                                                                   | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |        |            |               |               |           |              |                            |               |                  |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor                                                      | Contratista         | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 2025-490  | LA PINTA / ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFISICOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS POSIBLES DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE: LA PINTA Y CABECERA MUNICIPAL.                                                                                                                  | 120,999.99 | 0.00 | 120,999.99 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 28-05-2025 / 31-12-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 2,512 PERSONA | 2.00 INFORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO                                                  | GEOEX, S.A. DE C.V. | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025 CONTRATO: GEOEX, S.A. DE C.V. MVS/CDSM/AGP/002-2025                                                                                                                              |            |      |            |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |                                                               |                     |               |                  |
| 2025-487  | VANEGAS / ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFISICOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS POSIBLES DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE : NORIA DEL 5, HUERTECILLAS Y SANTA TERESA                                                                                                        | 140,000.01 | 0.00 | 140,000.01 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 06-06-2025 / 23-06-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 454 PERSONA   | 3.00 INFORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO                                                  | GEOEX S.A. DE C.V.  | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025. CONTRATO: GEOEX, S.A. DE C.V. MVS/CDSM/AGP/001-2025                                                                                                                             |            |      |            |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |                                                               |                     |               |                  |
| 2025-1766 | VANEGAS / SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00MTS CON ZAPATA CORRIDA, INC. RED ELECTRICA EXTERIOR Y DEMOLICIÓN DE 6 AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA "HEROE DE NACOZARI" EN LA CABECERA MUNICIPAL | 51,801.09  | 0.00 | 51,801.09  | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 30-07-2025 / 31-12-2025 | 0.00 %   | 0.00 %     | 2,278 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION    | INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IEIFE) | IEIFE               | 0             | 3120             |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 7MA SESION ORDINARIA DEL 30JUN2025. SE REALIZARA EN CONVENIO CON EL IEIFE (INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA) PARA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI         |            |      |            |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |                                                               |                     |               |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 312,801.09 | 0.00 | 312,801.09 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |              |           |                                                               |                     |               |                  |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:CANAL AGRÍCOLA

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                          | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas             | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista            | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------|---------------|------------------|
| 2025-385 | VANEGAS / REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO LOCALIDADES DE: HUERTECILLAS, PRESA DE SANTA ANA, VILLA DE VANEGAS                                              | 343,832.00 | 0.00 | 343,832.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 09-06-2025 / 11-07-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 479 PRODUCTOR | 3.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | NG. EDGAR GARCIA LOPEZ | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025 SE REALIZARA UNA ACCION DE DESAZOLVE CON VOLUMENES VARIADOS EN CADA LOCALIDAD |            |      |            |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |                   |           |              |                        |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                  | 343,832.00 | 0.00 | 343,832.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |                   |           |              |                        |               |                  |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                         | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas       | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                            | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-381 | VANEGAS / ADQUISIÓN DE MAQUINARIA DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA VARIAS LOCALIDADES DE VANEGAS S.L.P.                         | 1,422,360.00 | 0.00 | 0.00    | 1,422,360.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 16-05-2025 / 13-06-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 77 PRODUCTOR  | 77.00 PIEZA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | GRUPO REMOLQUES DEL NORTE S.A. DE C.V. | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025 EL MUNICIPIO APORTA EL 30% DE VALOR DE CADA INSUMO. |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |             |           |              |                                        |               |                  |
|          |                                                                                                                                 | 1,422,360.00 | 0.00 | 0.00    | 1,422,360.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |             |           |              |                                        |               |                  |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                       | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-384 | VANEGAS / ADQUISIÓN DE CARRETILLAS PARA PRODUCTORES DE VARIAS LOCALIDADES DE VANEGAS S.L.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 277,200.00 | 0.00 | 0.00    | 277,200.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 10-06-2025 / 25-06-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 300 PRODUCTOR | 300.00 PIEZA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V. | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025 LA ACCION IMPLICA COMPRA DE PAQUETE DE HERRAMIENTAS, ZAPAPICO, CAVADOR, CARRETILLA, BARRETA, MACHETE ESTANDAR. PARA LAS LOCALIDADES: HUERTECILLAS, ZARAGOZA, VANEGAS DE ABAJO, SAN JOSE DE LA PUNTA, SAN JUANA DE VANEGAS, EL TEPETATE, EL GALLO, SAN VICENTE, SALITRILLOS, EL SALADO, NORIA DE JESUS, NORIA DE CEDROS, CUATRO MILPAS, LA PINTA. |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |              |           |              |                                   |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 277,200.00 | 0.00 | 0.00    | 277,200.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |              |           |              |                                   |               |                  |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:CAMINO

| Obra                                                                                                                                                                     | Localidad / Descripción                                                                                                                         | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 2025-1126                                                                                                                                                                | EL SALADO (ESTACIÓN EL SALADO) / REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN VICENTE- EL SALADO, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. KM 30+500 AL 45+700 (15.2 KM) | 295,376.70 | 0.00 | 295,376.70 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 14-07-2025 / 14-08-2025 | 35.00 % | 0.00 %     | 490 PERSONA   | 15.20 KILOMETRO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA VI SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 \$295,376.70 CONTRATISTA: ING. EDGAR GARCIA LÓPEZ, CONTRATO: MVS/CDSM/PAV/005-2025 |                                                                                                                                                 |            |      |            |      |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |               |                 |           |              |                            |               |                  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 295,376.70 | 0.00 | 295,376.70 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |         |            |               |                 |           |              |                            |               |                  |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

| Obra                                                                        | Localidad / Descripción                                                                                                                                        | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas              | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                                  | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-479                                                                    | LA PUNTA (SAN JOSÉ DE LA PUNTA) / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PUNTA, VANEGAS S.L.P. | 1,078,610.22 | 0.00 | 1,078,610.22 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO               | 06-05-2025 / 19-06-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 142 PERSONA   | 1,322.00 KILOMETRO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | C. TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025 |                                                                                                                                                                |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |                        |                         |          |            |               |                    |           |              |                                              |               |                  |
| 2025-477                                                                    | TANQUE DE LOPEZ / CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO 7.00 KM ACCESO NORTE LOCALIDAD DE TANQUE DE LOPEZ                                                    | 900,000.00   | 0.00 | 900,000.00   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 09-04-2025 / 31-12-2025 | 0.00 %   | 0.00 %     | 154 PERSONA   | 7.00 KILOMETRO     | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS                   | 0             | 0                |
| OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025 |                                                                                                                                                                |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |                        |                         |          |            |               |                    |           |              |                                              |               |                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                | 1,978,610.22 | 0.00 | 1,978,610.22 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |          |            |               |                    |           |              |                                              |               |                  |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                   | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                 | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| 2025-473 | VANEGAS DE ABAJO / CONSTRUCCION CALLE ACCESO PONIENTE DE VANEGAS DE ABAJO, VANEGAS S.L.P. | 531,458.12 | 0.00 | 531,458.12 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-04-2025 / 15-05-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 368 PERSONA   | 588.00 METRO CUADRADO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | NG. JUAN JOSE GARAY MENDOZA | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025               |            |      |            |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |                       |           |              |                             |               |                  |
|          |                                                                                           | 531,458.12 | 0.00 | 531,458.12 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |                       |           |              |                             |               |                  |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CAMINO

| Obra     | Localidad / Descripción                                                              | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                       | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-474 | LA SABANILLA / REVESTIMIENTO DE CAMINO VANEGAS LA SABANILLA DEL KM 3+300 AL KM 6+200 | 542,169.52 | 0.00 | 542,169.52 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 15-04-2025 / 21-05-2025 | 100.00 % | 100.00 %   | 67 PERSONA    | 2.90 KILOMETRO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025          |            |      |            |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |            |               |                |           |              |                                   |               |                  |
|          |                                                                                      | 542,169.52 | 0.00 | 542,169.52 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |            |               |                |           |              |                                   |               |                  |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                            | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista             | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|---------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 2025-2076 | EL TEPETATE / REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN VICENTE-TEPETATE DEL KM 2+180 AL KM 7+180 (5 KM), VANEGAS, S.L.P.                                                                                        | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 30-07-2025 / 31-12-2025 | 0.00 %  | 0.00 %     | 780 PERSONA   | 5.00 KILOMETRO  | OBRA      | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO         | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 7MA. SESIÓN ORDINARIA 30 DE JULIO DEL 2025.                                                                                                                   |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |               |                 |           |              |                         |               |                  |
| 2025-481  | VANEGAS / REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES DE: EL SALADO, EL TEPETATE, NORIA DE JESUS, NORIA DE CEDROS, EL SALTO COLORADO, EL GALLO, SANTA TERESA, DEL MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P. | 1,391,539.20 | 0.00 | 1,391,539.20 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO               | 06-05-2025 / 19-06-2025 | 90.00 % | 55.00 %    | 1,662 PERSONA | 41.50 KILOMETRO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025 1,391,539.20 CONTRATISTA: ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA, CONTRATO: MVS/CDSM/PAV/004-2025                         |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |               |                 |           |              |                         |               |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                    | 2,891,539.20 | 0.00 | 2,891,539.20 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |         |            |               |                 |           |              |                         |               |                  |

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|------|----------|-------------|---------------|------------------|
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|------|----------|-------------|---------------|------------------|

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

|          |                                                                                  |              |      |      |              |      |      |      |      |      |                        |                         |         |         |           |                      |             |              |                            |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|-------------|--------------|----------------------------|---|---|
| 2025-502 | VANEGAS / NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 1,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 09-04-2025 / 31-12-2025 | 58.00 % | 58.00 % | 9 PERSONA | 9.00 PLAZA OPERATIVA | Obra ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0 | 0 |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESION EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025      |              |      |      |              |      |      |      |      |      |                        |                         |         |         |           |                      |             |              |                            |   |   |
|          | OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios                                |              |      |      |              |      |      |      |      |      |                        |                         |         |         |           |                      |             |              |                            |   |   |
|          |                                                                                  | 1,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                        |                         |         |         |           |                      |             |              |                            |   |   |

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas                    | Tipo Obra   | Ejecutor     | Contratista                               | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|---------|------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|
| 2025-505  | VANEGAS / ADQUISICIÓN DE LOTE DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71,711.20    | 0.00 | 0.00    | 71,711.20    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 09-04-2025 / 31-12-2025 | 80.00 % | 80.00 %    | 9 PERSONA     | 9.00 LOTE DE MATERIALES  | ACCION Obra | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS                | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Error en Proyecto - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO                                                                                                                                         |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |               |                          |             |              |                                           |               |                  |
| 2025-507  | VANEGAS / ADQUISICIÓN DE LOTE DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS ELEMNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                | 9,839.70     | 0.00 | 0.00    | 9,839.70     | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 09-04-2025 / 31-12-2025 | 80.00 % | 80.00 %    | 9 PERSONA     | 9.00 LOTE DE MATERIALES  | ACCION Obra | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS                | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Error en Proyecto - Puntualizar nombre de la obra                                                                                                                                           |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |               |                          |             |              |                                           |               |                  |
| 2025-511  | VANEGAS / COMPRA DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 655,300.00   | 0.00 | 0.00    | 655,300.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO               | 25-04-2025 / 10-05-2025 | 81.00 % | 81.00 %    | 9 PERSONA     | 9.00 LOTE DE MATERIALES  | ACCION Obra | AYUNTAMIENTO | DALTON AUTOMOTORES S.A. DE S.R.L. DE C.V. | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Error en Proyecto                                                                                                                                                                                                              |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |               |                          |             |              |                                           |               |                  |
| 2025-1090 | VANEGAS / GASOLINA Y DIESEL PARA OPERACIÓN DE LA DIRECCION PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240,000.00   | 0.00 | 0.00    | 240,000.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 25-06-2025 / 31-12-2025 | 10.00 % | 10.00 %    | 9 PERSONA     | 10.00 LOTE DE MATERIALES | ACCION Obra | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS                | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA VI SESION ORDINARIA DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Error en Proyecto - Comentarios: modalidad contrato                                                                                                                               |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |               |                          |             |              |                                           |               |                  |
| 2025-1109 | VANEGAS / ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.                                                                                                                                                                                                                                                         | 31,856.00    | 0.00 | 0.00    | 31,856.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 25-06-2025 / 15-07-2025 | 0.00 %  | 0.00 %     | 9 PERSONA     | 9.00 LOTE DE MATERIALES  | ACCION Obra | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS                | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA VI SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025. SE PROGRAMARAN/ADQUIRIRAN MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PARA EL USO DE LAS FUERZAS POLICIALES MUNICIPALES, DENTRO DE FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA 2025<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: modalidad contrato |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |               |                          |             |              |                                           |               |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,008,706.90 | 0.00 | 0.00    | 1,008,706.90 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |         |            |               |                          |             |              |                                           |               |                  |

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: CAPACITACIÓN, Subprograma:CAPACITACIÓN Proyecto:CAPACITACIÓN

| Obra     | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                               | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios | Metas      | Tipo Obra   | Ejecutor     | Contratista                | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|---------|------------|---------------|------------|-------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 2025-515 | VANEGAS / CURSO DE CAPACITACIÓN PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACIÓN CONTUNUA                                                                                                                             | 260,000.00 | 0.00 | 0.00    | 260,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 09-04-2025 / 31-12-2025 | 15.00 % | 15.00 %    | 9 PERSONA     | 9.00 CURSO | ACCION Obra | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0             | 0                |
|          | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESION EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Comentarios: MODALIDAD CONTRATO |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |               |            |             |              |                            |               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                       | 260,000.00 | 0.00 | 0.00    | 260,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |         |            |               |            |             |              |                            |               |                  |

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: MANTENIMIENTO, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:MANTENIMIENTO

| Obra      | Localidad / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL     | FISE | FAISMUN | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas         | Tipo Obra   | Ejecutor     | Contratista                | # SIFAIS FISE | # SIFAIS FAISMUN |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|
| 2025-1110 | VANEGAS / MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36,695.21 | 0.00 | 0.00    | 36,695.21 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 25-06-2025 / 25-07-2025 | 0.00 % | 0.00 %     | 9 PERSONA     | 1.00 EDIFICIO | ACCION Obra | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0             | 0                |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA VI SESION ORDINARIA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025.SE PROGRAMARAN Y EJECUTARAN ACCIONES DE REMODELACION DE OFICINAS/CELDAS PARA EL USO LAS FUERZAS POLICIALES MUNICIPALES, DENTRO DE FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA 2025<br>OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista / proveedor - Puntualizar nombre de la obra - Comentarios: modalidad contrato |           |      |         |           |                 |                 |         |               |       |                          |                         |        |            |               |               |             |              |                            |               |                  |

|           |                                                                        |            |      |      |            |      |      |      |      |      |                        |                         |        |        |           |                |        |              |                            |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------|----------------|--------|--------------|----------------------------|---|---|
| 2025-1945 | VANEGAS / REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VEHICULOS TERRESTRES | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 25-06-2025 / 31-12-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 9 PERSONA | 5.00 CATEGORIA | ACCION | AYUNTAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 0 | 0 |
|           | OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA VI SESION ORDINARIA 2025          |            |      |      |            |      |      |      |      |      |                        |                         |        |        |           |                |        |              |                            |   |   |
|           |                                                                        | 176,695.21 | 0.00 | 0.00 | 176,695.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                        |                         |        |        |           |                |        |              |                            |   |   |

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

| Rubro                        | TOTAL         | FISE | FAISMUN       | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|
| ADMINISTRACION PÚBLICA       | 1,840,000.00  | 0.00 | 0.00          | 1,840,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| AGUA Y SANEAMIENTO           | 6,026,485.56  | 0.00 | 5,847,295.56  | 179,190.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| DEPORTES                     | 2,362,238.03  | 0.00 | 2,270,238.03  | 92,000.00    | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| DESARROLLO URBANO            | 2,058,693.71  | 0.00 | 1,349,195.28  | 709,498.43   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| EDUCACION                    | 1,941,747.56  | 0.00 | 1,941,747.56  | 0.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| GASTOS INDIRECTOS            | 589,102.63    | 0.00 | 372,801.09    | 216,301.54   | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | 2,043,392.00  | 0.00 | 343,832.00    | 1,699,560.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA.   | 6,239,153.76  | 0.00 | 6,239,153.76  | 0.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
| SEGURIDAD PÚBLICA            | 2,566,402.11  | 0.00 | 0.00          | 2,566,402.11 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |
|                              | 25,667,215.36 | 0.00 | 18,364,263.28 | 7,302,952.08 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |

Techo FISM: 20,318,271.00  
Techo FFM: 7,332,182.00

Disponible FISM: 1,954,007.72  
Disponible FFM: 29,229.92

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL