

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-378	VANEGAS / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2025 / 31-12-2025	83.00 %	83.00 %	7,557 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0
	OBSERVACIONES.- ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y TODA LA RED PUBLICA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO																				
		2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-404	VANEGAS / ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDADES DE VANEGAS S.L.P.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-05-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	550 PERSONA	1.00 PIPA	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025																				
		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-410	EL GALLO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-05-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	220 PERSONA	565.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025																				
		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE (GALERÍA FILTRANTE, TOMA DIRECTA Y/O CAJA COLECTORA CON CANAL DE LLAMADA)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-417	CUATRO MILPAS / CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA CUATRO MILPAS DE 30 X 30 X 3.0 MTS	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-05-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	101 PERSONA	1.00 OBRA	ACCIONARIO	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025																				
		1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-400	HUERTECILLAS / PERFORACIÓN (150MTS), ADEMADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO LA LOCALIDAD DE HUERTECILLAS, VANEGAS S.L.P.	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	334 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				

2025-395	LA PINTA / PERFORACIÓN (100MTS), ADEMADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LA PINTA, VANEGAS S.L.P.	1,015,000.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	239 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																					
		2,365,000.00	0.00	2,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:FOMENTO DEPORTIVO Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-382	VANEGAS / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES BEISBOL PARA TORNEO ESTATAL 2025	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2025 / 19-04-2025	100.00 %	100.00 %	30 PERSONA	30.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUCIANO DE JESUS SALLEGOS GOMEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
2025-383	VANEGAS / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA COPA VANEGAS 2025	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-05-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	13 PERSONA	13.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025																				
		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-380	VANEGAS / REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL "MIGUEL HIDALGO" EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,270,238.03	0.00	2,270,238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2025 / 04-08-2025	0.00 %	0.00 %	2,284 PERSONA	1.00 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEP ORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
		2,270,238.03	0.00	2,270,238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-472	VANEGAS / CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN PECUARIA: 2 GUARDAGANADOS EN LOCALIDADES DE EL GALLO Y SALITRILLOS.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-05-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	275 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025																				
		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-454	VANEGAS / MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LOCALIDADES SALTO COLORADO, NORIA DE JESUS, NORIA DE CEDROS, EL SALADO, EL TEPETATE.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-04-2025 / 31-12-2025	50.00 %	0.00 %	1,256 PERSONA	153.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 4A SESIÓN ORDINARIA DEL 30ABR2025																				
2025-463	VANEGAS / MNATENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO EN LOCALIDADES DE: ZARAGOZA, VANEGAS DE ABAJO, LA PUNTA.	216,023.43	0.00	0.00	216,023.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2025 / 08-05-2025	90.00 %	100.00 %	1,256 PERSONA	141.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. AIDA RANGEL GARCIA	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
		516,023.43	0.00	0.00	516,023.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	---------------	------------------

2025-379	VANEGAS / CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 EN ESC. PRIMARIA HEROE DE NACAZARI EN CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	141 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESION EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																					
		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-494	VANEGAS / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA-GASTOS INDIRECTOS	216,301.54	0.00	0.00	216,301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	15.00 %	15.00 %	7,557 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
		216,301.54	0.00	0.00	216,301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-493	VANEGAS / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO DE VIAS FERREAS CRUCERO BARRIO DE SANTIAGO.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	7,557 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA 09 DE ABRIL DEL 2025																				
		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-487	VANEGAS / ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFISICOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS POSIBLES DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE : NORIA DEL 5, HUERTECILLAS Y SANTA TERESA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-05-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	454 PERSONA	2.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025																				
2025-490	VANEGAS / ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFISICOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS POSIBLES DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE: LA PINTA Y CABECERA MUNICIPAL.	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-05-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	2,512 PERSONA	2.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025																				
		261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:CANAL AGRÍCOLA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-385	VANEGAS / REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO LOCALIDADES DE: HUERTECILLAS, PRESA DE SANTA ANA, VILLA DE VANEGAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-05-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	479 PRODUCTOR	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025																				
		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-381	VANEGAS / ADQUISIÓN DE MAQUINARIA DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA VARIAS LOCALIDADES DE VANEGAS S.L.P.	1,422,360.00	0.00	0.00	1,422,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2025 / 13-06-2025	0.00 %	0.00 %	77 PRODUCTOR	77.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO REMOLQUES DEL NORTE S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025 EL MUNICIPIO APORTA EL 30% DE VALOR DE CADA INSUMO.																				
		1,422,360.00	0.00	0.00	1,422,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-384	VANEGAS / ADQUISIÓN DE CARRETILLAS PARA PRODUCTORES DE VARIAS LOCALIDADES DE VANEGAS S.L.P.	277,200.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	28-05-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	300 PRODUCTOR	300.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025																				
		277,200.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-479	LA PUNTA (SAN JOSÉ DE LA PUNTA) / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PUNTA, VANEGAS S.L.P.	1,078,610.22	0.00	1,078,610.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2025 / 19-06-2025	0.00 %	0.00 %	142 PERSONA	1,322.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. TAYRON VICTOR FRANCISCO SUTIERREZ CORDOVA	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
2025-477	TANQUE DE LÓPEZ / CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO 7.00 KM ACCESO NORTE LOCALIDAD DE TANQUE DE LOPEZ	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	154 PERSONA	7.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
		1,978,610.22	0.00	1,978,610.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-473	VANEGAS DE ABAJO / CONSTRUCCIÓN CALLE ACCESO PONIENTE DE VANEGAS DE ABAJO, VANEGAS S.L.P.	531,458.12	0.00	531,458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2025 / 15-05-2025	100.00 %	100.00 %	368 PERSONA	588.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NG. JUAN JOSE SARAY MENDOZA	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
		531,458.12	0.00	531,458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-474	LA SABANILLA / REVESTIMIENTO DE CAMINO VANEGAS LA SABANILLA DEL KM 3+300 AL KM 6+200	542,169.52	0.00	542,169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-04-2025 / 14-05-2025	90.00 %	0.00 %	67 PERSONA	2.90 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
		542,169.52	0.00	542,169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-481	VANEGAS / REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES DE: EL SALADO, EL TEPETATE, NORIA DE JESUS, NORIA DE CEDROS, EL SALTO COLORADO, EL GALLO, SANTA TERESA, DEL MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	06-05-2025 / 19-06-2025	0.00 %	0.00 %	1,662 PERSONA	41.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA V JUNTA ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025																				
		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-502	VANEGAS / NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,121,000.00	0.00	0.00	1,121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	83.00 %	83.00 %	9 PERSONA	9.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0

																		OPERA TIVA						
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESION EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																							
2025-511	VANEGAS / COMPRA DE CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	730,995.21	0.00	0.00	730,995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2025 / 10-05-2025	31.00 %	31.00 %	9 PERSONA	9.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S.A. DE S.R.L. DE C.V.	0	0		
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESION EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																							
		1,851,995.21	0.00	0.00	1,851,995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-505	VANEGAS / ADQUISICIÓN DE LOTE DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	71,711.20	0.00	0.00	71,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	9 PERSONA	9.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
2025-507	VANEGAS / ADQUISICION DE LOTE DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS ELEMNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	9 PERSONA	9.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
2025-509	VANEGAS / ADQUISICION DE 20 PIEZAS DE GAS LACRIMOGENO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	9 PERSONA	9.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
2025-512	VANEGAS / ADQUISICIÓN DE UNA SILLA TIPO EJECUTIVA/SECRETARIAL PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	1 PERSONA	1.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
2025-513	VANEGAS / ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVERO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	9 PERSONA	1.00 MOBILIARIO Y EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
		90,441.20	0.00	0.00	90,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: CAPACITACIÓN, Subprograma:CAPACITACIÓN Proyecto:CAPACITACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-515	VANEGAS / CURSO DE CAPACITACIÓN PARA POLICIA MUNICIPAL FORMACION CONTUNUA	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	9 PERSONA	9.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
		560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EVALUACIÓN Y CONFIANZA, Subprograma:EVALUACIÓN Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACIÓN Y CONFIANZA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-498	VANEGAS / APLICACIONES A PERSONAL EN ACTIVO E INGRESOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-04-2025 / 31-12-2025	25.00 %	25.00 %	9 PERSONA	9.00 EXAMEN	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS	0	0
	OBSERVACIONES.- SE DIO DE ALTA EN LA 1A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 09ABR2025																				
		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	4,085,000.00	0.00	3,905,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	2,360,238.03	0.00	2,270,238.03	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	766,023.43	0.00	250,000.00	516,023.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	537,301.54	0.00	321,000.00	216,301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,974,560.00	0.00	275,000.00	1,699,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,252,237.86	0.00	4,252,237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	2,587,436.41	0.00	0.00	2,587,436.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,602,797.27	0.00	13,273,475.89	7,329,321.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **20,318,271.00**
Techo FFM: **7,332,182.00**

Disponible FISM: **7,044,795.11**
Disponible FFM: **2,860.62**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL